

# ALLEGATO "A"

**Comune di Pieve Fissiraga**  
Provincia di LO

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE POSTO MANUTENZIONE DI LODI

**COMMITTENTE:** Autostrade//per l'italia S.p.A. Direzione 2° Tronco.

**CANTIERE:** Autostrada A1 Milano Napoli - stazione di Lodi, Pieve Fissiraga (LO)

Vigevano (PV), 08/11/2018

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

DOTTORE INGEGNERE

ING. CIVILE - SEZIONE A

SETTORE: A

LAUDO DI LOCAZIONE - 2018

(Ing. Bagatin Edoardo)

ISCRIZIONE ANZIANITA 2010

per presa visione

**IL COMMITTENTE**

(Ing. Tascino Luigi)

**Ing. Bagatin Edoardo**

c.so Milano 56

27023 Vigevano (PV)

Tel.: 3332078569 - Fax: 0381 71327

E-Mail: e.bagatin@studioforing.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
<b>FASE 1 - Demolizione "ex stazione"</b>				
<b>Allestimento cantiere</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1
<b>Demolizioni e rimozioni</b>				
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici	1	E	8	9
<b>Opere edili</b>				
Formazione di pavimentazione in asfalto	1	E	5	5
<b>Smantellamento cantiere</b>				
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1
<b>FASE 2.0 - Allestimento PM temporaneo</b>				
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	2	E	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	E	5	5
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2	E	2	2
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2	E	2	2
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	2	E	2	2
<b>FASE 2 - Riqualificazione PM</b>				
<b>Allestimento cantiere</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	E	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	E	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3	E	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	E	2	2
<b>Demolizioni e rimozioni</b>				
Rimozione di impianti	3	E	5	6
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	3	E	2	2
Rimozione di caldaia a basamento	2	E	2	2
Rimozione di serramenti interni	3	E	2	2
Rimozione di corpi scaldanti	3	E	2	2
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	3	E	4	5
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	3	E	7	8
Rimozione di massetto	3	E	4	4
Rimozione di serramenti esterni	3	E	4	4
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	3	E	18	21
Demolizione di scale in muratura eseguita con mezzi meccanici	2	E	4	4
<b>Opere edili</b>				
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	3	E	1	1
Realizzazione di tramezzature interne	3	E	7	8
Formazione di massetto per pavimenti interni	3	E	3	3

Tabella Analitica Gantt

Formazione intonaci interni (tradizionali)	3	E	9	10
Posa di pavimenti per interni in ceramica	3	E	17	19
Posa di rivestimenti interni in ceramica	3	E	6	7
Montaggio di serramenti interni	3	E	6	6
Realizzazione di controsoffitti	3	E	8	9
Tinteggiatura di superfici interne	3	E	11	12
Montaggio di serramenti esterni	3	E	3	4
Realizzazione di rampa esterna in c.a.	2	E	4	5
Posa di ringhiere e parapetti	2	E	2	2
Posa in opera di copertine in marmo	2	E	3	3
Tinteggiatura di superfici esterne	2	E	9	10
<b>Impianto elettrico</b>				
Realizzazione di impianto elettrico	3	E	18	21
	3	E	12	13
Realizzazione di impianto di rete dati	3	E	12	14
	3	E	12	13
<b>Impianto riscaldamento e climatizzazione</b>				
Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo)	2	E	6	7
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	3	E	8	10
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata	3	E	6	7
<b>Impianto idrico-sanitario</b>				
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas	3	E	7	8
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	3	E	6	7
<b>Smantellamento cantiere</b>				
Smobilizzo del cantiere	3	E	1	1

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Ex stazione

2) = PM Esterno

3) = PM Interno

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E &lt;Nessuna impresa definita&gt;

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

